

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πέραμα 24-11-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 309/2022
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 25)

Θέμα : Εισήγηση για μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

Την 16 του μηνός **Νοεμβρίου 2022** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00 μμ** συνήλθε στο Πέραμα σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **10542/11-11-2022** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και τις οδηγίες της Αριθ. Εγκυκλίου 374 Α.Π. 39135/30-05-2022 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. **1. Κόκκινος Δημήτριος** (Πρόεδρος), **2. Ρουμπάκης Μηνάς** (Αντιδήμαρχος), **3. Σκλαβάκης Εμμανουήλ** (τακτικό μέλος), **4. Καφφάτος Γεώργιος** (τακτικό μέλος), **5. Παπακωνσταντής Γεώργιος** (τακτικό μέλος), **6. Λαδιανός Ζαχαρίας** (τακτικό μέλος) και **7. Μιχόπουλος Δημήτριος** (Αντιδήμαρχος, Αντιπρόεδρος). Παρόντος του κ. **1. Σωπασουδάκη Φώτιου** (Μελιδονίου) Προέδρου Συμβουλίου Κοινοτήτας Δήμου Μυλοποτάμου (για τη συζήτηση του θέματος που τον αφορά).

Απόντων των κ.κ. **1. Βεργιανάκη Εμμανουήλ** (Αλφάς), **2. Λυρώνη Στυλιανού** (Απλαδιανών), **3. Παρασύρη Κων/νου** (Ζωνιανών), **4. Αρκαδιανού Βασιλείου** (Καλύβου) και **5. Δαλαμβέλα Παντελή** (Μαργαριτών) Προέδρων Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.

Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η κ. **Μαρή Μαρία Υπάλληλος** με βαθμό Α΄ του Δήμου Μυλοποτάμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, με την παρουσία **7** μελών από συνολικά **7** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκαν από τον Πρόεδρο προς συζήτηση έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφερόμενος στο **5^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 11-10-2022 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

ΣΧΕΤ. : Η από 07-10-2022 αίτηση της Αναδόχου Εταιρίας «SYCHEM Α.Ε.».

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αντικείμενο προμήθειας: Η προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού με αντίστροφη όσμωση δυναμικότητας 2000 κ.μ. πόσιμου νερού την ημέρα και η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας.

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία μια μονάδα παραγωγής πόσιμου νερού με σύστημα ανάκτησης ενέργειας και προκατεργασία υπερδιήθησης που να έχει δυναμικότητα 2000 κυβικών ανά ημέρα και να επεξεργάζεται το υφάλμυρο νερό που θα

τροφοδοτείται από την πηγή Γλυκιά Βρύση (20m³/h), την υφάλμυρη πηγή Κατσιρίδι (70m³/h) και τις γεωτρήσεις Χαλικιάς, Δαλάμβελος, και Ζιγαρδελί (συνολικά90m³/h), έτσι ώστε να μπορεί μετά από τις αναγκαίες ημερήσιες συντηρήσεις να παραδίδει συνεχώς στον κύριο του έργου, μέση παροχή 2 x 1.000m³ ημερησίως επεξεργασμένου - πόσιμου νερού για 365 ημέρες το έτος.

2. Προϋπολογισμός: 1.200.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

3. Χρηματοδότηση: Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια του Ε. Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ΣΑ: 2017ΣΕ27510020

4. Διαγωνισμός : Ο διαγωνισμός της προμήθειας έγινε στις 17-02-2020 και ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρία «SYCHEM Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ' αρ. 102/2020 εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

5. Σύμβαση – Προθεσμία: Η σύμβαση της προμήθειας υπογράφηκε στις 14-01-2021 για το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιάδων ευρώ (1.181.000,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.). Η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε σε 9 μήνες για την πλήρη υλοποίηση της προμήθειας και σε 60 μήνες (πέντε έτη), με δυνατότητα προαίρεσης για άλλα πέντε έτη (60 μήνες) για την λειτουργία -συντήρηση μετά την ολοκλήρωση (Οριστική παραλαβή) της προμήθειας. Έχει εγκατασταθεί το μεγαλύτερο τμήμα της μονάδας και εκκρεμεί η προμήθεια και η εγκατάσταση του υποσταθμού μέσης τάσης. Δόθηκε μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας, μέχρι 14/10/2022.

B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

Την από 07-10-2022 αίτηση της Αναδόχου Εταιρίας «SYCHEM Α.Ε.» περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας για εννέα μήνες.

Το γεγονός του ότι δεν είναι δυνατή η πλήρης εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία της μονάδας ασφαλίωσης, εξαιτίας της καθυστέρησης ηλεκτροδότησης της μονάδας από το ΔΕΔΔΗΕ καθώς και της μη ολοκλήρωσης των έργων υποδομής και μεταφοράς νερού στη μονάδα που αποτελούν αντικείμενο του 1^{ου} υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης (σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016), μέχρι 14/07/2023.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 25, μετά την οποία

Η Οικονομική Επιτροπή

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
2. Όλα τα παραπάνω
3. Το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 (Α'136) - Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' βαθμού και διοικ. συμβ. εποπτ. νομικ. τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
4. Την Αριθ. Εγκύκλιο 374 Α.Π. 39135/30-05-2022 του Υπ. Εσ.
5. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 64786/11.11.2022 (ΦΕΚ 5783/11.11.2022 τεύχος Β'), με την οποία παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/08.09.2022 (ΦΕΚ 4756/09.09.2022 τεύχος Β') περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης (σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016), του 2^{ου} Υποέργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ

23SYMV011972177 2023-01-11

ΑΔΑ: Ω56ΨΩΚΞ-Ξ11

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»,
μέχρι 14/07/2023.**

**Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Τα Μέλη**

**Κόκκινος Δημήτριος
(Ακολουθούν οι υπογραφές)**

**Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας
Μαρή Μαρία**